

## PRILOG

### UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: \_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_ )

### UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

## OPIS PROJEKTA

### 1. NAZIV PROJEKTA

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)*

**Zgrada društvene namjene-dječji vrtić Dunjkovec i pomoćna zgrada-nadstrešnica**

### 2. KORISNIK

#### 2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Nedelišće

#### 2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

#### 2.3. ADRESA KORISNIKA

M. Tita 1, Nedelišće, 40305 Nedelišće

#### 2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Nikola Novak, načelnik Općine Nedelišće

#### 2.5. KONTAKT

Telefon: 040/821-107

Mobitel: 091/632-1100

E-mail: nacelnik@nedelisce.hr

### 3. OPIS PROJEKTA

#### 3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

##### 3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4., „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

##### 3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 7.4.1., „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

#### 3.2. MJESTO PROVEDBE

##### 3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

Međimurska županija

##### 3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA

Općina Nedelišće

##### 3.2.3. NASELJE ULAGANJA

Naselje Dunjkovec

#### 3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

Cilj projekta je izgraditi i opremiti objekt društvene namjene za potrebe predškolske ustanove na području Općine Nedelišće, naselje Dunjkovec.

Izgradnjom objekta povećat će se kapacitet za 84 djece, unaprijedit će se društvena infrastruktura te poboljšati životni uvjeti za lokalno stanovništvo. Postojeći DV „Zvončić“ u naselju Nedelišće kapacitetom ne zadovoljava potrebe općine. Općina Nedelišće uz 155 djece u DV Zvončić sufinancira i 162 djece koja su upisana u ostalim DV u županiji. Namijenjeni sadržaji propisani su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Pristup i kretanje unutar nove zgrade bit će prilagođeno osobama s invaliditetom. Projektom bi se osim potrebnog proširenja kapaciteta i primjerenijeg smještaja djece otvorila i mogućnost novog zapošljavanja.

### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

#### 3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)*

Očekivani rezultat je novo izgrađeni objekt dječjeg vrtića – podružnica DV „Zvončić“ Nedelišće u naselju Dunjkovec u skladu s Državnim pedagoškim standardom **neto površina 996 m<sup>2</sup>** koja će biti kvalitetan prostor za rad dječjeg vrtića i jaslica. U novoj zgradi bit će **5 odgojnih skupina: 3 vrtićke i 2 jasličke, za ukupno 84 djece** za koje trenutno postoji potreba, ali Općina nema dovoljno prostornih kapaciteta. Nova zgrada sadržavat će i **dječje igralište, pristup prilagođen dječjim i invalidskim kolicima, parkirališni prostor za roditelje i djelatnike (19 parkirnih mjesta)**. Nakon provedbe projekta otvorit će se **14 novih radnih mjesta** i značajno će se povećati standardi i razina kvalitete odgoja i obrazovanja u Općini Nedelišće, što će uvelike doprinijeti zadovoljstvu mještana.

### 3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

<b>Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
--	-----------	-----------

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (400 - 800 znakova)

Ovim projektom izravno se planira zaposliti 14 osoba, u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Izgradnjom dječjeg vrtića u naselju Dunjkovec otvorilo bi se pet novih skupina, tri vrtićke i dvije jasličke skupine. Po skupini bi se zaposlile dvije odgajateljice, ukupno 10 odgajateljica i jedna medicinska sestra na puno radno vrijeme. Od tehničkog osoblja zaposlio bi se 1 kuhar i 2 spremačice. Zbog sustava grijanja na drvenu biomasu u vrtiću bi bio zaposlen i domar na pola radnog vremena.

Također, uz poboljšanje društvene infrastrukture i podizanje kvalitete predškolskog odgoja može se očekivati kako će projekt doprinijeti smanjenju iseljavanja stanovništva iz Općine, odnosno da će mlade obitelji ostati živjeti u mjestu.

- Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta  
(Navedi u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Odgajatelj /odgajateljica	10 (puno radno vrijeme)	6 mjeseci od završetka projekta
2.	Medicinska sestra m/ž	1 (puno radno vrijeme)	6 mjeseci od završetka projekta
3.	Kuhar /kuharica	1 (puno radno vrijeme)	6 mjeseci od završetka projekta
4.	Spremačica/spremač	2 (puno radno vrijeme)	6 mjeseci od završetka projekta
5.	Domar /domarka	1 (pola radnog vremena)	6 mjeseci od završetka projekta

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja - Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?	DA	NE
--	----	----

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvenu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Projektom je obuhvaćeno grijanje preko kotlovnice na pelete, a kao dodatni sustav se koristi i sustav dizalica topline zrak/zrak. Grijanje građevine u budućem stanju predviđeno je pomoću toplovodnog kotla namijenjenog za loženje drvenim peletima snage 69kW. Kotao je smješten u prostoru kotlovnice u prizemlju objekta. Dizalica topline zrak/zrak prvenstveno služi za hlađenje objekta, ali se njome može i zagrijavati prema potrebi. Sustavi grijanja su detaljno opisani grafički i opisno u Mapi 4 – Strojarski projekt – grijanje, hlađenje, ventilacija.

- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja  
*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

**1.037.842,50 kn s PDV-om**

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

#### 3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

Prostor je predviđen za dječji vrtić kapaciteta 84-ero djece.

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Tri skupine (20 djece po skupini, ukupno 60 djece vrtićke dobi).

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Dvije skupine (12 djece po skupini, ukupno 24 djece jasličke dobi).

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

0

#### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

**24 mjeseci**

#### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Kako bi se realizirao predmetni projekt/ulaganje potrebno je izvršiti aktivnosti prema sljedećim fazama:

1. Proces pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj Mjeru 7.4.1.
2. Prijava projekta i slanje zahtjeva za potporu – 1. faza,
3. Dobivanje privremene Odluke o prihvatljivosti projekta,
4. Provedba postupka javne nabave,
5. Prijava projekta i slanje zahtjeva za potporu – 2. faza
6. Potpisivanje Ugovora i dobivanje konačne Odluke o prihvatljivosti projekta,
7. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, opremanja i provedba stručnog nadzora,
8. Ishođenje uporabne dozvole,
9. Upravljanje projektom i informiranje o projektnim aktivnostima,
10. Podnošenje Zahtjeva za isplatu,
11. Zapošljavanje i početak rada dječjeg vrtića

### 3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola itd.).*

- Izrađen je idejni i glavni projekt
- Ishođene su potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta
- Podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

### 3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")*

Stavka	Ukupno ulaganje s PDV-om
<b>Vrijednost projekta u kunama sa PDV-om</b>	
<b>Građevina</b>	<b>8.359.383,54 kn</b>
Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Dunjkovec	8.359.383,54 kn
<b>Opremanje</b>	<b>685.662,50 kn</b>
Opremanje dječjeg vrtića	685.662,50 kn
<b>Opći troškovi</b>	<b>392.993,26 kn</b>
Troškovi nadzora	149.243,26 kn
Troškovi konzultantskih usluga	0,00 kn
Projektno tehnička dokumentacija	243.750,00 kn
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.438.039,30 kn</b>



## 4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

### 4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

Ciljane skupine koje će imati koristi od realizacije projekta su:

- djeca s lokalnog područja – djeca u dobi od 1 do 7 godina prije polaska u osnovnu školu koristit će prostorije dječjeg vrtića gdje će im se pružati cjelodnevni program, boravka
- nezaposleni na području Općine – u dječjem vrtiću zaposlit će se određeni broj nezaposlenih osoba, te se nudi mogućnost zapošljavanja osobama koje ne mogu pronaći posao zbog problema s čuvanjem djece

Krajnji korisnici koji će imati koristi od realizacije projekta su:

- Općina Nedelišće – smanjit će se trend depopulacije područja Općine
- stanovnici i lokalna zajednica Općine Nedelišće
- roditelji djece s lokalnog područja – u ostvarivanju programa dječji vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta te dopunjava obiteljski odgoj; Boravak djeteta u vrtiću omogućuje veću pokretljivost u cilju zapošljavanja roditelja
- gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici – realizacija projekta potaknut će ostanak većeg broja mladih obitelji u Općini što će utjecati na veću raspoloživost mlade radne snage, ali i poduzetnicima nuditi veću fleksibilnost i posvećenost

### 4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Realizacijom projekta stvorit će se dodatni kapacitet za djecu predškolske dobi i rasteretiti postojeći vrtić gdje bi se smanjile 2 vrtićke skupine, a osnovala 2 jasličke skupine. Postojeći vrtić „Zvončić“ u naselju Nedelišće kapacitetom ne zadovoljava potrebe cijele općine. Postojeći dječji vrtić pohađa 155 djece vrtićke dobi te nema kapacitet za smještaj djece jasličke dobi. Općina sufinancira i 162 djece koja su upisana u ostalim dječjim vrtićima. Realizacijom projekta udovoljit će se svi uvjeti koji su nužni za obavljanje djelatnosti organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi, stvorit će se bolji uvjeti rada zaposlenicima, te će se podići kvaliteta predškolskog odgoja u Općini. Otvaranjem novih radnih mjesta, smanjit će se nezaposlenost u Općini.

## **5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

### **5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM**

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo

### **5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo

## **6. FINACIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

### **PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE**

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Ukupni prihodi Općine Nedelišće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. iznose 31.904.982,57 kn, a ukupni rashodi 32.106.587,20 kn, te je evidentiran višak prihoda u iznosu od 561.889,62 kn iz prethodnih godina pa je u 2020. godini ostvaren višak prihoda od 360.284,99 kn.

U 2021. godini Općina Nedelišće financirala je izradu projektne dokumentacije sredstvima iz Proračuna Općine Nedelišće.

U dolje prikazanoj tablici prikazana je dinamika izvora financiranja projekta po godinama. Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 9.438.039,30 kn. Iznos projekta od 7.551.900,00 kn financirat će se iz potpore, a iznos od 1.886.139,30 kn financirati će se iz vlastitih sredstava, odnosno iz Proračuna Općine Nedelišće.

Stavka	2021	2022	2023	UKUPNO
<b>Vrijednost projekta u kunama sa PDV-om</b>				
Građevina	0,00 kn	3.343.753,42 kn	5.015.630,12 kn	8.359.383,54 kn
Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Dunjkovec	0,00 kn	3.343.753,42 kn	5.015.630,12 kn	8.359.383,54 kn
Opremanje	0,00 kn	0,00 kn	685.662,50 kn	685.662,50 kn
Opremanje dječjeg vrtića	0,00 kn	0,00 kn	685.662,50 kn	685.662,50 kn
Opći troškovi	243.750,00 kn	59.697,30 kn	89.545,96 kn	392.993,26 kn
Troškovi nadzora	0,00 kn	59.697,30 kn	89.545,96 kn	149.243,26 kn
Troškovi konzultantskih usluga	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Projektno tehnička dokumentacija	243.750,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	243.750,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>243.750,00 kn</b>	<b>3.403.450,72 kn</b>	<b>5.790.838,58 kn</b>	<b>9.438.039,30 kn</b>
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>				
Vlastita sredstva iz proračuna	243.750,00 kn	0,00 kn	1.642.389,30 kn	1.886.139,30 kn
Potpورا	0,00 kn	3.775.950,00 kn	3.775.950,00 kn	7.551.900,00 kn
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>243.750,00 kn</b>	<b>3.775.950,00 kn</b>	<b>5.418.339,30 kn</b>	<b>9.438.039,30 kn</b>

Kao inicijalna sredstva za početak investicije Općina Nedelišće koristiti će predujam u iznosu od 50% od odobrene potpore što iznosi 3.775.950,00 kn za što će Općina Nedelišće izdati zadužnicu. Kao mjera za smanjenje rizika od nemogućnosti plaćanja izvođačima i dobavljačima, vlastita sredstva za predfinanciranje troškova ulaganja rezervirana su u proračunu Općine Nedelišće za 2022. godinu.

Sredstva za premoštenje do isplate odobrenih sredstava riješit će se potporom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ili kratkoročnim pozajmicama poslovnih banaka uz dozvolu Ministarstva financija.

Tijekom 2021. godine korisnik je osigurao sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 243.750 kuna, dok će iznos od 1.642.389,30 kuna osigurati tijekom 2022. i 2023. godine za vrijeme trajanja projekta. Također, za udio sufinanciranja korisnika Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini gdje je moguće ostvariti sufinanciranje od 50% od udjela korisnika.

**Ukupan iznos ulaganja iznosi 9.438.039,30 kn s PDV-om.**

## 7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

Općina Nedelišće ima iskustvo u provedbi velikih infrastrukturnih projekata koji su sufinancirani iz Europskih strukturnih fondova. Izdvojeni projekti u proteklih 5 godina su:

1. Izgradnja osnovne infrastrukture u gospodarskoj zoni Goričica  
Vrijednost projekta: 4.745.833,20 kn
2. Energetska obnova općinske zgrade Nedelišće  
Vrijednost projekta: 718.096,54 kn
3. Energetska obnova sportskog doma Macinec  
Vrijednost projekta: 1.079.184,13 kn
4. Energetska obnova sportskog doma Slakovec  
Vrijednost projekta: 657.052,33 kn
5. Rekonstrukcija glavne prometnice u naselju Pretetinec  
Vrijednost projekta: 1.473.843,80 kn
6. Energetska obnova dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće  
Vrijednost projekta: 999.652,07 kn

Općina Nedelišće kao jedinica lokalne samouprave raspolaže s 15 zaposlenih osoba na neodređeno vrijeme, od toga 14 službenika i 1 čistačica. Općinski načelnik obavlja svoje djelatnosti volonterski. Od 15 zaposlenika, s visokom stručnom spremom u Općini su zaposlena 4 djelatnika, 7 djelatnika s višom stručnom spremom, 3 s srednjom stručnom spremom i 1 osoba s osnovnom školom. U Općini Nedelišće je formiran Jedinstveni upravni odjel s tri Odsjeka: Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Odsjek za fondove i javnu nabavu i Odsjek za pravne i opće poslove.

Jedinstveni upravni odjel vodi pročelnica, a odsjeke vode voditelji odsjeka.

U provedbi projekta kao koordinator projekta angažiran je Ninoslav Bistrović, po zanimanju magistar ekonomije, trenutno zaposlen na radnom mjestu voditelja Odsjeka za fondove i javnu nabavu, s certifikatom iz javne nabave (certifikat za prijavu projekta na natječaj, provedbu postupka javne nabave, praćenje i izvještavanje). Uz koordinatora projekta na realizaciji projekta će surađivati i dva asistenta projekta. Za asistenta koji će biti zadužen za proračun angažirana je pročelnica JUO Maja Marčec, po zanimanju magistar ekonomije, dok će Sara Međumurac, zaposlena na radnom mjestu viši referent za fondove i opće poslove, po zanimanju prvostupnica ekonomije, biti zadužena za administraciju i opće poslove.

U provedbu projekta biti će uključen i vanjski suradnik – nadzorni inženjer građevinske struke zadužen za provedbu stručnog nadzora, a koji će biti odabran sukladno postupku javne nabave u skladu s Pravilnikom.

Također, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA pružat će savjetodavne usluge tijekom provedbe projekta. Javna ustanova REDEA ima značajno iskustvo u provedbi projekata financiranih iz različitih nacionalnih i EU programa, čime su zaposlenici stekli vještine potrebne za provedbu projekata i specifična znanja vezana uz izvještavanje, administraciju, javnu nabavu i diseminaciju projektnih aktivnosti i rezultata.

Općina Nedelišće posjeduje vlastite poslovne prostore, računalnu opremu (računala, projektore, printere), dvoranu za sastanke, što će omogućiti kvalitetnu provedbu projekta.

## 8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

### 8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Općina Nedelišće će, kao osnivač ustanove, upravljati i održavati realizirani projekt najmanje 10 godina nakon izgradnje i početka rada dječjeg vrtića.

Projekcija planiranih rashoda

VRSTA RASHODA	GODIŠNJI IZNOS
Plaća odgojitelj/ica -voditeljica vrtića (VSS)	114.985,68 kn
Plaća odgojitelj/ica (VSS)	104.532,48 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća odgojitelj/ica	91.819,08 kn
Plaća kuhar/ica	57.693,60 kn
Plaća medicinska sestra	79.328,75 kn
Plaća spremačica	44.682,84 kn
Plaća spremačica	44.682,84 kn
Plaća domar (na pola radnog vremena)	28.846,80 kn
<b>Ukupno plaće</b>	<b>1.209.305,63 kn</b>
<b>Doprinosi na plaće (16,5%)</b>	<b>199.535,43 kn</b>
Prijevoz na posao i s posla	92.000,00 kn
Ostale naknade troškova zaposlenih (regres i božićnica)	43.500,00 kn

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00 kn
Materijal i sirovine (namirnice, prehrana)	130.000,00 kn
Energija	35.000,00 kn
Sitni inventar	5.000,00 kn
Službena radna odjeća	5.000,00 kn
Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00 kn
Komunalne usluge (vodne usluge, dimnjačarske usluge, odvoz smeća...)	15.000,00 kn
Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00 kn
Ostale usluge	2.000,00 kn
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.781.341,06 kn</b>

#### Projekcija planiranih prihoda

Sufinanciranje roditelja – 600,00 kn mjesečno x 60 vrtićke djece	432.000,00 kn
Sufinanciranje roditelja – 800,00 kn mjesečno x 24 jasličke djece	230.400,00 kn
Sufinanciranje Općine Nedelišće- 600,00 kn mjesečno x 60 vrtićke djece	432.000,00 kn
Sufinanciranje Općine Nedelišće- 600,00 kn mjesečno x 24 vrtićke djece	172.800,00 kn
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.267.200,00 kn</b>

Razlika prihoda bit će osigurana i financirana iz Proračuna Općine Nedelišće, koja će kao osnivač ustanove, upravljati projektom i održavati realizirani projekt najmanje 5 godina nakon izgradnje i početka rada dječjeg vrtića.

#### 8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Nakon izgradnje vrtića upravljanje preuzima postojeći pravni subjekt - novoizgrađeni vrtić biti će područni vrtić u sklopu postojećeg dječjeg vrtića „Zvončić“ u Nedelišću. Vrtićem će upravljati

ravnateljica dječjeg vrtića Zvončić koja će biti zadužena za nesmetano financiranje i funkcioniranje ustanove, dok će novi vrtić voditi odgajateljica s potrebnim iskustvom.

Osobe koje će biti uključene u održavanje i upravljanje realiziranim projektom, najmanje 5 godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ su:

1. Nikola Novak, općinski načelnik, obrazovanje: magistar ekonomije
2. Maja Marčec, pročelnica JUO, obrazovanje: magistar ekonomije
3. Ninoslav Bistrović, voditelj odsjeka za fondove i javnu nabavu, obrazovanje: magistar ekonomije
4. zaposlenici dječjeg vrtića

Proračunom će se osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi, uključujući njegovo održavanje i upravljanje, najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava.

Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće vodit će brigu o prijavi i provedbi projekta na natječaj iz Programa Ruralnog razvoja, Mjeru 7, Podmjeru 7.4. Tip operacije 7.4.1., te će ukoliko projekt prođe, osim upravljanja, voditi računa i o sljedećem:

- čuvanju dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore
- vođenju građevinske knjige i sličnih dokumenata koji dokazuju količinu i vrstu ugrađenih materijala i opreme te izvršenih radova
- stavljanje objekta u funkciju/uporabu ili spremnost za uporabu prije konačne isplate
- zabrani promjene namjene i vrste ulaganja za koja se korisniku odobravaju sredstva sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore
- informiranju javnosti o potpori sukladno EU zakonodavstvu
- zabrani promjene vlasništva nad ulaganjem, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja sufinancirane aktivnosti od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore
- u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju vezanu za sufinancirane troškove predstavnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF)
- izvještavanju Agencije za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa između korisnika s jedne strane i ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore
- podnošenju Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije
- fotografiranju izvođenja radova i ugradnje opreme, koja u kasnijim fazama (kontroli prije plaćanja i ex post kontroli) neće biti vidljiva
- osigurati posjet ulaganju od strane predstavnika Agencije za plaćanja
- osigurati da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni
- dostaviti Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži

- zabrani poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istih troškova iz proračuna EU
- iskoristiti sredstva isplaćenog predujma sukladno Tablici troškova i izračuna potpore iz Odluke o dodjeli sredstava
- prijaviti Agenciji za plaćanja sve promjene koje se odnose na uvjete prihvatljivosti

Nakon izgradnje, u dječjem vrtiću zaposlit će se stručne osobe u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i Poslovníkom o radu dječjeg vrtića. Time će se stvoriti kvalitetni ljudski resursi, koji će uz pomoć zaposlenika Općine, imati ulogu u poslovima održavanja, upravljanja i vođenja dječjeg vrtića.



## 9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

*Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.*

*Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice [www.apprrr.hr](http://www.apprrr.hr) – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1”.*

*Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:*



Predložak za  
izračun neto prihod

*Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.*

<b>Ostvaruje li projekt neto prihod?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
--	-----------	-----------

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

### NAPOMENE:

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*

## Tablica izračuna neto prihoda

(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

### Izračun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi sufinanciranje roditelja		662.400	662.400	662.400	662.400	662.400	662.400	662.400	662.400	662.400	662.400
2. Prihodi sufinanciranje Općine		604.800	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
3. Trošak održavanja		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4. Trošak energije		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. Trošak vanjskih usluga		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. Trošak plaća		1.544.341	1.544.341	1.544.341	1.544.341	1.544.341	1.544.341	1.544.341	1.544.341	1.544.341	1.544.341
7. Trošak amortizacije		452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)	0	2.233.593	2.233.593	2.233.593	2.233.593	2.233.593	2.233.593	2.233.593	2.233.593	2.233.593	2.233.593
C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	9.045.046										
E. Ulaganje u obrtna sredstva	0										
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	9.045.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393	-966.393
II. Trošak amortizacije	0	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252
III. Ukupna kapitalna ulaganja	9.045.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-9.045.046	-514.141	-514.141	-514.141	-514.141	-514.141	-514.141	-514.141	-514.141	-514.141	-514.141
V. Oostatak vrijednosti projekta											-761054,28
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-9045046,0	-494366,3	-475352,3	-457069,5	-439489,9	-422586,4	-406333,1	-390704,9	-375677,8	-361228,6	-861476,2
		-494366,3	-475352,3	-457069,5	-439489,9	-422586,4	-406333,1	-390704,9	-375677,8	-361228,6	-347335,2
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]											-13.729.331,11
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-1,52
							</				

## **10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu;.)*

Općina Nedelišće je članica Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi. Predmet projekta Zgrada društvene namjene-dječji vrtić Dunjkovec i pomoćna zgrada-nadstrešnicau skladu je i s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Međimurski doli i bregi od 2014. do 2020. godine, a odnosi se na strateški cilj 2. Razvoj kohezije lokalne zajednice, prioritetnu mjeru 2.1. Razvoj društvene infrastrukture i lokalnih temeljnih usluga, prioritetni tip operacije TO 2.1.2. Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga. Provedbom projekta Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Dunjkovec doprinijet će se povećanju kapaciteta dječjeg vrtića te će se unaprijediti način života u Općini. Prioritetni tip operacije TO 2.1.2. Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga nalazi se na stranici 25-27, LRS-a LAG-a Međimurski doli i bregi koji je objavljen na mrežnim stranicama LAG-a Međimurski doli i bregi, točnije na poveznici: <https://lag-medjimurskidoliibregi.hr/wp-content/uploads/2021/06/5.-Izmjene-LRS-LAG-a-Medimurski-doli-i-bregi-2014.-2020..pdf>. Lokalna razvojna strategija usvojena je 29. lipnja 2016. godine na 8. sjednici Skupštine LAG-a na temelju članka 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi, poveznica na Odluku o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi: <https://lag-medjimurskidoliibregi.hr/wp-content/uploads/2014/08/Odluka-o-osvajanju-LRS-Skup%C5%A1tina.pdf>.

Projekt Zgrada društvene namjene-dječji vrtić Dunjkovec i pomoćna zgrada-nadstrešnica usklađen je s Razvojnom strategijom Međimurske županije do 2020. (2021.) godine u prioritetu broj 2. Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, točnije u razvojnom prioritetu 2P1 Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, mjeri 2P1-M2 Podrška obrazovnom sektoru (od predškolskog do visokog obrazovanja) i jačanje kompetencija ljudskih potencijala. Mjera se nalazi u sklopu Prioriteta broj 2. Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja koji se nalazi na stranici broj 77, u okviru poglavlja 4. Strateški cilj, podpoglavlje 4.2. Pregled ciljeva, prioriteta i mjera. Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. (2021.) godine objavljena je na mrežnim stranicama regionalnog koordinatora (Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA), točnije na web adresi <http://www.redea.hr/wp-content/uploads/2018/01/Razvojna-strategija-Me%C4%91imurske-%C5%BEupanije-2020.pdf>.

Skupština Međimurske županije donijela je 14. prosinaca 2017. godine Odluku o donošenju Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (2021.) (KLASA:302-01/17-03/15, URBROJ: 2019/1-02-17-02) koja je objavljena u Službenom glasniku Međimurske županije, broj 14, 2017. godine, stranica 3653, poveznica na objavu u Službenom glasniku MŽ glasnik:, [https://drive.google.com/drive/folders/13wGjT\\_ADHTERR1gZmKbDfdkExagQHbMC](https://drive.google.com/drive/folders/13wGjT_ADHTERR1gZmKbDfdkExagQHbMC).

## **11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishodena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

Za građevinu dječji vrtić Dunjkovec izrađeni je Glavni projekt broj Tehničkog dnevnika 2021/dvdn od strane trgovačkog društva Arhimetrik d.o.o., Pile III 25, iz Zagreba, po glavnom projektantu Marko Zeko dip.ing. arh., oznaka ovlaštenja A3755 (redni broj upisa).

Izjava projektanta glavnog projekta arhitekture da je Glavni arhitektonski projekt za građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - Dječji vrtić (2 b skupine) na lokaciji:

Dunjkovec, k.č. br. 11 k.o. Dunjkovec,  
Zajedničke oznake projekta: z.o.p. 2021/dvdn  
Broj projekta: 2021/dvdn

Glavni projekt je usklađen s važećim dokumentom prostornog uređenja – Prostornim planom uređenja Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 06/04, 9/08, 4/11, 2/13, 7/14, 13/15, 3/20 i 20/20 – pročišćeni tekst). Izjava je sastavni dio Glavnog arhitektonskog projekta i nalazi se na strani 18/160.

## **12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

- *Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjernu 7.4, tip operacije 7.4.1*
- *Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Sukladno članku 20. stavku 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i članka 48. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 7/21) načelnik Općine Nedelišće, kao ovlaštena osoba za zastupanje korisnika projekta, daje

### **IZJAVU O DOSTUPNOSTI ULAGANJA**

#### **LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA**

Ja, Nikola Novak, izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da će ulaganje „Zgrada društvene namjene-dječji vrtić Dunjkovec i pomoćna zgrada-nadstrešnica“ koje će se prijaviti na Mjeru 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u okvirima Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1., biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i ostalim interesnim skupinama.

Izgrađeni dječji vrtić namijenjen je javnoj upotrebi i korištenju i bit će dostupan različitim pojedincima, društvenim i interesnim skupinama te cijeloj lokalnoj zajednici.

Interesne skupine, odnosno krajnji korisnici koji će direktno i indirektno imati koristi od realizacije projekta su sljedeći:

1. Djeca s lokalnog područja- djeca jasličke i vrtićke dobi, starosti od 1 do 7 godina, prije polaska u osnovnu školu koristiti će prostorije dječjeg vrtića. Pružat će im se cjelodnevni redoviti program boravka u vrtiću. Po izgradnji novog vrtića, djeca koja borave u istom imati će poboljšane uvjete boravka.
2. Roditelji s lokalnog područja - odnosi se na stanovnike Općine Nedelišće, najviše naselja Dunjkovec, Pretetinec, Slakovec i Črečan, odnosno roditelja djece, s obzirom da će izgradnja dječjeg vrtića zadovoljiti potrebe roditelja s područja općine u pogledu adekvatnog odgoja i obrazovanje djece predškolske dobi.
3. Sportski klubovi i društva - odnosi se na članove nogometnih, košarkaških, rukometnih, ostalih sportskih udruga, vatrogasnih društava i različitih neprofitnih udruga. Izgradnjom

dječjeg vrtića navedeni klubovi i društva će u suradnji sa Općinom i vrtićem ponuditi djeci različite sportske aktivnosti i dodatne sadržaje.

4. Općina Nedelišće - izgradnjom dječjeg vrtića Općina Nedelišće će u dugoročnom razdoblju biti krajnji korisnik realiziranog projekta jer će kreirati osnovnu pretpostavku za dugoročan i održiv gospodarski rast te razvoj konkurentnog gospodarstva zasnovanog na znanju.
5. Nezaposleni s područja općine - realizacija projekta rezultirat će zapošljavanjem novih djelatnika te će doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih. Izgradnjom novog vrtića planira se zaposliti 14 novih djelatnika.
6. Mali i srednji poduzetnici - realizacija projekta će potaknuti ostanak većeg broja mladih obitelji i roditelja sa područja Općine čime će se povećati kvaliteta i obim radne snage, odnosno broj potencijalnih zaposlenika za potrebe malih i srednjih poduzetnika. Navedeno će utjecati na veću raspoloživost mlade radne snage, što će rezultirati dodatnim razvojem poduzetništva na lokalnom području.

Iz navedenog proizlazi da je ulaganje „Zgrada društvene namjene-dječji vrtić Dunjkovec i pomoćna zgrada-nadstrešnica“ dostupno lokalnom stanovništvu i većem broju interesnih skupina na području svih naselja Općine Nedelišće.

Datum:

Potpis i pečat:

---

---